

Zásady organizace výstavby (ZOV) - Technická zpráva

Název: "Úprava okolí poutního kostela na Zelené hoře – Žďár nad Sázavou – 3.etapa"

Zásady organizace výstavby (dále jen ZOV) předpokládají věcný rozsah prováděných prací v rozsahu zpracování příslušné projektové dokumentace.

A. V rámci ZOV budou provedeny následující práce:

1. Vytyčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správci. V řešeném území bude vytyčena trasa dešťové kanalizace, vodovodu, plynového a elektrického vedení a telekomunikačních kabelů.
2. Ochrana 5 ponechaných stromů před poškozením při stavební činnosti bedněním.
3. Odstranění 8 kusů stromů, 5 ks keřů.
4. Odstranění zbytků po předchozím kácení dřevin.
5. Odstranění stávajícího povrchu cesty pro pěší okolo rybníka Konvent.
6. Vybudování zpevněných ploch a komunikací s povrchem mlatovým a s povrchem z kamenné dlažby
7. Osazení mobiliáře (2 ks laviček)
8. Odstranění ochrany stromů a jejich ošetření po stavební činnosti.
9. Ošetření stávajících dřevin po stavební činnosti.
10. Úprava půdy a ohumusování ornící.
11. Výsadba stromů a keřů.
12. Založení lučního trávníku.

Příjezdy a přístupy na staveniště budou z místních komunikací. Při přejezdech přes plochy chodníků a ostatních zpevněných ploch budou tyto chráněny tak, aby během stavby nedošlo k jejich poškození. Zeleň na staveništi bude zabezpečena dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Předpokládaná délka výstavby nepřesáhne 1 rok.

B. Významné sítě technické infrastruktury se na ploše staveniště nenacházejí.

C. Staveniště nebude napojeno na zdroje vody, elektřiny. Voda pro závlahu vysazeného rostlinného materiálu bude na staveniště dovezena v cisternách.

D. Stavba z hlediska bezpečnosti

Na staveništi budou dodrženy všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi. Protože většina prací bude probíhat za nepřetržitého provozu jak stavby, tak i dopravního provozu, je bezpodmínečně nutné, aby byla dodržována všechna platná ustanovení všech vyhlášek, norem, předpisů, a nařízení o BOZ včetně předpisů dopravních. Při rekonstrukci místní komunikace nedojde k nutnosti částečné nebo úplné uzavírky a nutnosti převedení pěšího provozu. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací na tomto IO prokazatelně proškoleni o BOZ.

E. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě je nutné dobrou organizací práce na staveništi minimalizovat přejezdy při výjezdu ze stavby. V době dešťů zajistit čištění vozidel při výjezdu ze stavby.

F. Termíny prováděných prací

Předpokládaná délka stavby nepřesáhne 1 rok. Předpokládané zahájení prací jaro 2010. Ukončení prací jaro 2011.

G. Zařízení staveniště (ZS)

Doporučujeme vybavit stavbu mobilním WC. Jiné požadavky na ZS nejsou.