

Stavba: Revitalizace parku ul. Strojírenská, Nádražní

Stupeň: Projektová dokumentace pro stavební povolení

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Investor: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Vypracovala: Bc. Marie Uhlířová, FLORPLAN
Dolní 182/28
591 01 Žďár nad Sázavou

Zodp. projektant: Ing. Jana Vrbasová (č. autorizace: 3285, obor krajinářská architektura)

Paré č. :

Zásady organizace výstavby (ZOV) – Technická zpráva

Název: Revitalizace parku ul, Strojírenská, Nádražní

Zásady organizace výstavby (dále jen ZOV) předpokládají věcný rozsah prováděných prací v rozsahu zpracování příslušné projektové dokumentace.

A. V rámci ZOV budou provedeny následující práce

1. Vytyčení staveniště.
2. Vytyčení stávajících inženýrských sítí jednotlivými správci. V řešeném území bude vytyčena trasa kanalizace, vodovodu, horkovodu, kabelové telekomunikačních sítí a elektrického vedení
3. Odstranění 30 ks soliterních dřevin a 83 m² skupin keřů.
4. Ochrana vybraných 42 ks stromů v blízkosti IO před poškozením při stavební činnosti bedněním.
5. Odstranění stávajících zpevněných ploch a cest, kamenných obrubníků v travnaté ploše, schodišť, oplocení, mobiliáře a opěrné zdi.
6. Sejmутí ornice a její uložení mim plochu staveniště.
7. Provedení zemních prací.
8. Vybudování opěrné zdi.
9. Vybudování vodního prvku.
10. Vybudování dlážděných a mlatových povrchů cest, nik, schodišť a mostků.
11. Instalace mobiliáře – gabion. lavic, odpadkových košů a dřevěných bran.
12. Odstranění ochrany stromů a jejich ošetření po stavební činnosti.
13. Úprava půdy a ohumusování ornici.
14. Výsadba stromů, keřů a trvalkových záhonů.
15. Založení trávníků.

Příjezdy a přístupy na staveniště budou z vozidlových komunikací ulic Veselská, Binkova a Hálkova. Při přejezdech přes plochy chodníků budou tyto chráněny tak, aby během stavby nedošlo k jejich poškození. Zeleň na staveništi bude zabezpečena dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Předpokládaná délka výstavby bude max.12 měsíců.

B. Na ploše staveniště se nacházejí Významné sítě technické infrastruktury. Před započatím prací je nutné tyto sítě nechat vytyčit dle pokynů jednotlivých správců sítí (viz

dokladová část).

C. Staveniště nebude napojeno na zdroje vody, elektřiny, nebude provedeno odvodnění staveniště ani jiná opatření. Voda pro zálivku rostlinného materiálu bude dovezena v cisternách ze vzdálenosti 6km.

D. Stavba z hlediska bezpečnosti

Na staveništi budou dodrženy všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi. Protože veškeré práce budou probíhat za nepřetržitého provozu jak stavby, tak i dopravního provozu v areálu, je bezpodmínečně nutné, aby byla dodržována všechna platná ustanovení všech vyhlášek, norem, předpisů, a nařízení o BOZ včetně předpisů dopravních.

Všichni pracovníci musí být před zahájením prací na této stavbě prokazatelně proškoleni o BOZ.

E. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě je nutné dobrou organizací práce na staveništi minimalizovat přejezdy, při výjezdu ze stavby. V době dešťů zajistit čištění vozidel při výjezdu ze stavby

F. Termíny prováděných prací

Předpokládaná délka stavby je maximálně 12 měsíců. Předpokládané zahájení prací je jaro 2011. Ukončení prací jaro 2012.

G. Zařízení staveniště (ZS)

Doporučuji vybavit stavbu mobilním WC. Jiné požadavky na ZS nejsou.