

Městská třída - část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou

	Rok	zahájení - ukončení práci	2019 - 2020																																																	
	Měsíc		9				10				11				12				1				2				3				4				5				6				7									
	Týden		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Č. objektu	Název objektu	2019 - 2020 (355 kal.dní)																																																		
	Předání staveniště	7.8.2019																																																		
	Městská třída - část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou																																																			
SO101	Pozemní komunikace																																																			
SO 02	Splašková kanalizace																																																			
SO 01	Vodovod																																																			
SO 302	Hloubková drenáž																																																			
SO 301	Odvodnění komunikace																																																			
SO 401	Osvětlení komunikace																																																			
SO501	Plynovod																																																			
SO 801.1	Zeleň																																																			
SO 801.2	Mobiliář																																																			
SO 801.3	Posunutí vstupu kolektoru																																																			
	Cetin - kabelové trasy v ul. Nádražní																																																			
	Satt - kabelové trasy v ul. Nádražní																																																			
	Satt - rekonstrukce horkovodu v ul. Nádražní																																																			
	Eon - přeložky kabelů NN v ul. Husova																																																			
	Předání díla	31.7.2020																																																		

mimo SOD

Office:
Strojírenská 341/16
591 01 Žďár nad Sázavou

mobil: 736 647 092

ZÁPIS

Z koordinační schůzky se správcí inženýrských sítí č. 3
ze dne 21.10.2019

Stavba: „Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“
Místo konání: 1. ZPV Hamry 367
Přítomni:
Za 1. ZPV Daniel Havránek, Ing. Jaroslav Štandl, Martin Pospíchal,
Za SATT a.s.: Jiří Šimeček.
Za Cetin: Richard Kafka
Za Investora: Petr Fuksa, Ing. Luboš Petříček TDI

Na základě vznesených požadavků od správců inženýrských sítí na provedení prací nad rámec stavby svolal objednatel dne 16.10.2019 v zasedací místnosti MěÚ koordinační jednání se správcí inženýrských sítí.

Na jednání byl vznesen požadavek Sattu na provedení opravy horkovodu a provedení nové horkovodní přípojky z důvodu podané žádosti majitele jednoho objektu na ulici Nádražní na připojení k horkovodu. Dále byl přednesen požadavek na provedení nové kabeláže současně se společností Cetin.

Na základě výše uvedených skutečností objednatel vyzval správce ke zpracování časového postupu na provedení stavbou nepředvídatelných prací a předložení zhotoviteli na zpracování těchto do harmonogramu stavby.

Na jednání dne 21.10.2019 byly dílčí harmonogramy doloženy v písemné formě. Zhotovitel tyto zapracuje do aktualizace celkového harmonogramu s dopadem na termín dokončení stavby. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel objednateli k projednání a případnému schválení.

Přílohy
Harmonogram Cetin
Harmonogram Satt

Zapsal dne 21. 10. 2019 Ing. Luboš Petříček

Harmonogram prací ul. Nádražní FAM Žďár nad Sázavou

1.-3.4.2020 - zahájení výkopových prací v místě od č.p.24, až po č.p.34. Pokládka chrániček přes vjezdy a vstupy do objektů, v místech chrániček, záhozy.

6.10.4.2020 - výkopové práce v místě rekonstrukce horkovodu, pokládka chrániček přes vjezdy a vstupy do objektů, v místech chrániček záhozy.

13.-17.4.2020 – pokládka nového kabelového vedení a MT, následné záhozy, postupné ukončování v objektech, přepojení služeb ul. Nádražní, přepojení kabelu pro ul Smetanova.

20.-24.4.2020 – výkopy (druhá strana) č.p.23 až po č.p.33, pokládka chrániček v místě vstupů a vjezdů, následné záhozy chrániček.

27-30.4.2020 – pokládka kabelového vedení a MT, následné záhozy, ukončení v rozvaděčích a v objektech, přepojení služeb.

21.10.2019

Richard Kafka
Specialista provozu sítě - SMČ
pracoviště: Kraj Vysočina
mobil: +420 602 528 190
telefon: +420 238 461 267
mail: richard.kafka@cetin.cz

Harmonogram prací SATT a.s. Stavba „Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou“

Kabelové rozvody budou provedeny v koordinaci s firmou CETIN

Pravá strana ulice Nádražní (směr od kruhového objezdu k poště)

zahájení prací 1.4.2020

ukončení prací na pravé straně 15.4.2020

Levá strana ulice Nádražní

zahájení prací 16.4.2020

ukončení prací na levé straně 30.4.2020

Rekonstrukce horkovodního rozvodu

zahájení prací 1.4.2020

ukončení prací 25.4.2020

 **Jiří Šimeček**
investice, BOZP, PO

 +420 777 734 913  +420 566 654 821

SATT SATT a. s. | Okružní 11, 591 01, Žďár nad Sázavou
IČ: 60749105 | DIČ: CZ60749105 | www.satt.cz

SATT
SATT a.s., Okružní 1889/11 13
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 60749105 DIČ: CZ60749105

