

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

**k provádění stavby a zařízení staveniště**

**a. Charakteristika staveniště**

*Název stavby a objektu*

*Akce:* Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou

*Objekt:* SO 101 Cyklostezka

*Katastrální území*

Žďár nad Sázavou

*Obec*

Žďár nad Sázavou

*Kraj*

Vysočina

*Investor*

Město Žďár nad Sázavou,

Žižkova 1

591 31 Žďár nad Sázavou

IČO: **00295841**

DIČ: **CZ00295841**

Telefon: **566 688 111**

Fax: **566 621 012**

E-mail: **meu@zdarns.cz**

ID datové schránky: **ybx3sz**

*Správce objektu*

Město Žďár nad Sázavou

*Projektant*

OPTIMA spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a stavební činnost

Žižkova 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO

e-mail: **info@optima-vm.cz**

IČO: 15030709

Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0700216

Ing. Neudert autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,

mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0700316

**Zhotovitel stavby :** Dle výběrového řízení

**b. Stanovení obvodu staveniště**

Staveniště se nachází v těsné blízkosti současně budované místní komunikace sídliště Klafar – ulice Dolní na kterou navazuje. Dotčené pozemky jsou uvedeny v příloze záborový elaborát.

**c. Zařízení staveniště**

Vzhledem k umístění stavby se nepředpokládá budování samostatného zařízení staveniště přímo na trase, ale využije se stávajícího zařízení pro stavbu místní komunikace, případně si dodavatel musí zařízení staveniště zajistit samostatně.

Beton a asfaltové směsi budou dováženy z nejbližší certifikované výroby, event. z výroby zhotovitele. Stravování a event. ubytování zajistí zhotovitel stavby dle svých možností.

**d. Orientační postup výstavby**

Zahájení stavebních prací se předpokládá v dubnu 2014

Doba výstavby se předpokládá 6měsíců

Dokončení stavby se předpokládá v září 2014

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora.

Předpokládá se následující postup prací :

1. etapa – příprava staveniště
  - provizorní dopravní značení
2. etapa - zemní práce,
  - piloty, spodní stavba lávky
3. etapa – nosná konstrukce lávky
  - podkladní vrstvy cyklostezky
4. etapa – kompletace lávky
  - krytové vrstva cyklostezky
  - vegetační úpravy

**e. Postupné předávání do provozu**

Stavbu je nutné předávat do provozu najednou.

**f. Připojení na napájecí a odpadní vedení a síť**

Připojení na tyto potřebné sítě si zajistí dodavatelská firma.

**g. Nakládání s odpady**

Nakládání s odpady je řešeno v průvodní zprávě.

**h. Přístupy na staveniště**

Přístup na staveniště se předpokládá v začátku a konci úseku z místní komunikace.

**i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí**

Jedná se o liniovou stavbu, a proto se ochrana proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště omezí na prostory přístupových míst. Na začátku a konci úseku a na všech přístupových komunikacích budou osazeny zábrany proti vniknutí na staveniště.

**j. Zvláštní požadavky na provádění stavby**

Stavba se nachází v blízkosti toku řeky Sázavy, a proto je třeba respektovat všechny požadavky jednotlivých správců a orgánů, především z důvodu ochrany přírody. Pro ochranu břehového porostu vodního toku bude dodržena norma ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména článek 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového porostu při výkopech rýh nebo stavebních jam.

**k. Návrh řešení dopravy během stavby**

Stavba si nevyžádá budování objízdných tras a vyluky dopravy.

**l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví**

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem.

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném provozu.

Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni ve smyslu vyhlášky 204/64 Sb. Vybavení ochrannými prostředky a

*Cyklistická stezka přes řeku Sázavu*  
*ŽDÁR NAD SÁZAVOU*

pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována vyhláška č. 178/2001. Sb. O ochraně zdraví při práci.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat vyhlášku ČÚBP, ČBÚ č. 324/90 Sb., vyhlášku 104/97 Sb., nařízení vlády č. 193/91 a další platné předpisy a vyhlášky.

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi.

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klinické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, Policie ČR).

Vysoké Mýto 10/2013

Zpracoval : Ing. Zbyněk Neudert