

Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO 00295841

Akce: Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce akce „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou“

Zápis z jednání konaného dne 03.10.2014

Změna (dodatek) číslo 2 –

Posun uliční vpusti UV 8 (ZL 01) – bez vlivu na cenu

Změna trasy vodovodní přípojky pro kašnu (ZL 02) – bez vlivu na cenu

Sanace části pláň pod komunikace situací I. Etapy (ZL 03)

Přeložka kabelů Telefonica, kolize s kamennými krajními (ZL 04)

Doplnění rozvodů pro městský rozhlas a rozvody NN (ZL 05)

Posun hydrantu u ČSOB (ZL 06)

Posun turistického rozcestníku a hodin (ZL 07)

Posun turistické mapy a zvukové informační cedule (ZL 08) – bez vlivu na cenu

Přetřídění zemín ve výkopech na základě posudku geologa (ZL 09)

Výšková úprava komunikačního zpevnění (ZL 10)

Změna tvaru základu pro schodišťové stupně a chybějící délka stávajících a nových kamenných stupňů (ZL 11)

Změna technologie kašny (ZL 12)

Zachování nalezené původní studny (ZL 13)

Bourání ŽB základu pod bývalým pomníkem (ZL 14)

Přeložka kabelu PVSEK – změna zpevněné plochy (ZL 15)

Zahrádka U Labutě – změna zpevněné plochy (ZL 16)

Pivovarský sklep – podzemní prostor (ZL 17)

Morový sloup - okolí (ZL 18)

Rezerva (ZL 23)

Přítomni:

Zadavatel Město Žďár n.Sáz. – Petr Fuksa – MÚ odbor rozvoje a ÚP

- Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Projektový koordinátor - Ing. Jiří Matoušek

Dodavatel - Ing. Miroslav Štola, dodavatel firma GREMIS s.r.o

Na základě ustanovení § 34 a § 23 odst. 7a) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel zaslal dodavateli dne 16.09.2014 „Výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění“ dodavateli, který realizuje původní veřejnou zakázku.

Vyzvaný dodavatel – firma GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí předal v požadované lhůtě, tj. 01.10.2014 nabídku na Změnu (dodatek) číslo 2 – na práce a dodávky na částech díla:

Pivovarský sklep – podzemní prostor (ZL 17) **190 353, 03 Kč**
Morový sloup - okolí (ZL 18) **180 000,- Kč**
Rezerva pro zbytek stavby **500 000,- Kč**

Celková částka	2 955 164,53 Kč
DPH 21%	620 584,55 Kč
Cena celkem	3 575 749,08 Kč

Členové komise konstatují, že nabídka zhotovitele odpovídá požadavkům „Výzvy“ investora ze dne 16.09.2014 a je zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo.

Provedení prací s dodávek uvedených v nabídce zhotovitele je nutné a vhodné pro zdárné dokončení díla. Celkový rozsah shora uvedených stavebních prací nepřekračuje 20% ceny původní veřejné zakázky. Z těchto důvodů komise „Změnu (dodatek) číslo 2“ schvaluje a doporučuje zadavateli uzavřít dodatek číslo 2 smlouvy o dílo.


Podpisy členů komise:

Petr Fuksa – zástupce zadavatele
odbor rozvoje a ÚP

Ing. Irena Škodová - zástupce zadavatele
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Ing. Jiří Matoušek – zástupce zadavatele
projektový koordinátor

Ing. Miroslav Štola – zástupce dodavatele
GREMIS s.r.o.



Žďár nad Sázavou 03.10. 2014

GREMIS s.r.o.

Jihlavská 230

594 01 Velké Meziříčí

Věc: Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou - Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Na základě předchozích dohod a v souladu s ustanovením § 34 a § 23 odst. 7a) zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) jako zadavatel veřejné zakázky akce:

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou

zadáваме veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, která nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Informace o předmětu veřejné zakázky a zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku formou neoceněného výkazu výměr je uvedena v příloze této výzvy. Pro případné dotazy k této zadávací dokumentaci se obraťte na Petra Fuksu, pracovníka odboru rozvoje a ÚP Městského úřadu Žďár nad Sázavou, nebo Ing. Mojmíra Ille, pracovníka firmy PK OSSENDORF s.r.o., Brno – TDI

Jedná se o práce a dodávky: viz tabulka přehledu investičních nákladů a změnové listy, které jsou přílohou této výzvy

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel	: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo	: 591 01 Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1
Zastoupení	: Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města
IČO	: 00 295 841.

Místo, den a hodina prvního jednání:

První jednání se bude konat dne 03.10.2014 v 09,00 hod. v zasedací místnosti Rady města, Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Nabídka bude podána nejpozději do 01.10.2011 do 15,00 hod. na adresu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a ÚP, k rukám p. Petra Fuksy,
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel nepožaduje (splnění kvalifikace bylo prokázáno při původním zadávacím řízení)

S pozdravem




V.2. 
Ing. Dagmar Zvěřinová
starostka města

Přílohy:

- neoceněné výkazy výměr (ZL č.03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23)
- tabulka přehledu investičních nákladů

Žďár nad Sázavou dne 16. září 2014

převzal 16.9.14 

GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí
DIČ: CZ15544451

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDĚŘE NAD SÁZAVOU

Přehled investičních nákladů

Poř. č.	Předkladatel	Datum	Obsah změny	Přehled nákladů			Ke kontr. u	Schváleno do	Schváleno	Poznámka
				Méně- náklady netto Kč	Více- náklady netto Kč	Cena netto Kč				
1	Atelier RAW	16.4.2014	Posun uliční vpustí UV 8	0,00	0,00	0,00	TDI			bez vlivu na cenu
2	Gremis	30.4.2014	Změna trasy vodovodní přípojky pro kašnu	0,00	0,00	0,00	TDI			bez vlivu na cenu
3	Gremis	30.4.2014	Sanace části pláň pod komunikací v situaci I. Etapy (barva modrá).	0,00	0,00	0,00	TDI			
4	Gremis	11.5.2014	Přeložka kabelů Telefonica v souběhu s nově navýšenou trasou kamenných krajníků.	0,00	0,00	0,00	TDI			
5	Město ZR	17.5.2014	Úprava projektové dokumentace VO, doplnění rozvodů pro městský rozhlas a rozvoje NN	0,00	0,00	0,00	TDI			
6	Gremis	2.6.2014	Posun hydrantu u ČSOB	0,00	0,00	0,00	TDI			
7	Město ZR	2.6.2014	Posun turistického rozcestníku a hodin	0,00	0,00	0,00	TDI			
8	Město ZR	10.6.2014	Posun turistické mapy a zvukového informačního nosiče	0,00	0,00	0,00	TDI			bez vlivu na cenu
9	Gremis	24.8.2014	Předříznutí zemin ve výkopech na základě posudku geologa	0,00	0,00	0,00	TDI			
10	Gremis	15.7.2014	Výšková úprava komunikace zpevnění - projektovaný a sídající sliv v místě napojení na Nádražní ulici + pod ČSOB	0,00	0,00	0,00	TDI			
11	Gremis	18.7.2014	Změna tvaru základu pro schodiškové stupně a chybějící délka sídávajících a nových kamenných stupňů	0,00	0,00	0,00	TDI			
12	Město ZR	24.8.2014	Změna technologie kašny	0,00	0,00	0,00	TDI			
13	Město ZR	2.6.2014	Zachování nalezené původní studny	0,00	0,00	0,00	TDI			
14	Gremis	19.7.2014	Bourání žb základu pod bývalým pomníkem	0,00	0,00	0,00	TDI			
15	Gremis	21.7.2014	Přeložka kabelů PVSEK v majetku O2, změna zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00	TDI			
16	Město ZR	1.8.2014	Zařízení U Labutě - změna zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00	TDI			
17	Gremis	29.7.2014	Pivovarský sklep - podzemní prostor	0,00	0,00	0,00	TDI			
18	Gremis	1.8.2014	Morový sloup - okolí	0,00	0,00	0,00	TDI			
19										
20										
21										
22										
23										
Celková částka				0,00	0,00	0,00				

Objekt :		Sanace pláně				CELKEM			
PREHELED		Číslo položky		Název položky		CELKEM		0,00	
C 101	P.č.	Číslo položky		Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
C 101	Díl: 12	12		Odkopávky a prokopávky					
C 101	14	122101103R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 10000 m3		m3	98,90		0,00
C 101				494,5*0,2			98,90		
C 101		Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky					0,00
C 101	Díl: 16	16		Přemístění výkopku					
C 101	21	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m		m3	98,90		0,00
C 101	23	167101102R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3		m3	98,90		0,00
C 101		Celkem za		16 Přemístění výkopku					0,00
C 101	Díl: 17	17		Konstrukce ze zemín					
C 101	24	171101111R00		Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9		m3	98,90		0,00
C 101				Položka se používá pro uložení nesoudržných sypaných hornin s l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně.					
C 101									
C 101	25	171201201R00		Uložení sypaniny na skládku		m3	98,90		0,00
C 101				Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.					
C 101	28	58344199		Štěrkodrtě frakce 0-63 C		T	168,47		0,00
C 101				98,90*1,7034			168,47		
C 101		Celkem za		17 Konstrukce ze zemín					0,00
C 101	Díl: 18	18		Povrchové úpravy terénu					
C 101	29	181101102R00		Úprava pláně v zájezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	494,50		0,00
C 101				Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.					
C 101	32	215901101R00		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS		m2	494,50		0,00
X	x1	xxxx		Provedení statické zatěžovací zkoušky nad rámeč KZP		kus	2,00		0,00
C 101		Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu					0,00
C 101	Díl: VRN	VRN							
C 101	107	xxxx		VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD		kpl	1,00		0,00
C 101		Celkem za		VRN					0,00
				CELKEM				0,00	

Objekt :		Přeložka kabelů O2					CELKEM		0,00	
PŘEHLED										
	P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	Díl: 12		Odkopávky a prokopávky							
X	x2	xxxx	Výkop kabelové rýhy 40/50 cm v blízkosti vedení kabelu v hor.4 ruční výkop			m	12,50		0,00	
	x6	xxxx	Přeložení kabelů			soubor	1,00		0,00	
X	x3	xxxx	Ruční odkopání kabelu pro možnost přeložení			m	12,50		0,00	
	Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky							0,00
	Díl: 16		Přemístění výkopku							
C 101	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m			m3	4,38		0,00	
C 101	23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3			m3	4,38		0,00	
	Celkem za		16 Přemístění výkopku							0,00
	Díl: 17		Konstrukce ze zemin							
C 401	37	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm			m	12,50		0,00	
C 401	36	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm			m	12,50		0,00	
X	x5	xxxx	Zakrytí kabelu cihlou			m	12,50		0,00	
C 303	21	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C			T	1,47		0,00	
	Celkem za		17 Konstrukce ze zemin							0,00
C 101	Díl: 18		Povrchové úpravy terénu							
C 303	18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných			m3	4,38		0,00	
X	x4	xxxx	Provedení geodetického zaměření přeložky kabelu			kus	1,00		0,00	
	Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu							0,00
	Díl:		VRN							
	107	xxxx	VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD			kpl	1,00		0,00	
	Celkem za		VRN							0,00
CELKEM										0,00

poplatek za zeminu

C 401	Objekt :	C 401 Veřejné osvětlení						CELKEM	0,00
PŘEHLED									
Silnoproud - materiál									
C 401	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
C 401	Díl:	M21	Elektromontáže						
C 401	1	MAT 01	Kabel CYKY-J 4x16		m	20,00			0,00
		MAT 01	Kabel CYKY-J 4x16 propoj do okruhu		m	40,00			0,00
C 401	2	MAT 02	Kabel CYKY-J 5x16		m	142,00			0,00
C 401	3	MAT 03	Kabel HO7RN-J 3x2,5		m	80,00			0,00
C 401	4	MAT 04	Kabel HO7RN-J 3x4		m	170,00			0,00
	5		Kabel CYKCY-O 2x6		m	730,00			0,00
	5		Kabel CYKCY-O 2x6		m	380,00			0,00
	6		Svítlidlo - reflektor pro montáž na sloup VO, slavnostní osvětlení radnice, Contrast R1 150 W 230V HIT/G12		kus	2,00			0,00
	7		Zásuvka 230V/16A IP 54, vč. krabice, povrchová montáž na fasádu		kus	1,00			0,00
	8		Svítlidlo - reflektor pro montáž na sloup VO, slavnostní osvětlení radnice, Contrast R1 LR3		kus	1,00			0,00
	9		Svítlidlo - reflektor pro montáž na sloup VO, slavnostní osvětlení radnice, Contrast R1 LR2		kus	1,00			0,00
	10		Reproduktor pro obecní rozhlas - SC 50AH reproduktor se zvukovodem, 30W/100V, 90-15 000 Hz, 98 dB		kus	7,00			0,00
	10		Reproduktor pro obecní rozhlas - SC 50AH reproduktor se zvukovodem, 30W/100V, 90-15 000 Hz, 98 dB		kus	3,00			0,00
	11		Atypický dělený rozvaděč - samostatné stojící pilíř, osazený přístroji: 4x OPVA 22-3 poliskový odpínač, osazený PV22 20A gG; 1x APN-63-3, vypínač třípolový, 63A; 1x proudový chránič DX-63A/4/100mA; 1x jistič třípolový, LPN 40A; 2x jistič jednopólový, LPN 10A; 1x jistič jednopólový, LPN 16A		kus	1,00			0,00
	12		Rozpojovací jističí skříň pro veřejné osvětlení. Jmenovité napětí 230/400V, 50Hz, do 16A. Přírodní vedení Cu-Al do 500 mm2. Přístrojová výzbroj 12x FH 000 + PEN RF 4:3		kus	2,00			0,00
C 401	13	MAT 11	Kabelová spojka NN -24-M		kus	1,00			0,00
C 401	14	MAT 12	Zemnicí pásek FeZn 30x4		m	20,00			0,00
C 401	Celkem za		M21 Elektromontáže						0,00
Silnoproud - montáž									
C 401	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	celkem (Kč)		
C 401	Díl:	M21	Elektromontáže						
C 401	1	MAT 01	Kabel CYKY-J 4x16		m	20,00			0,00
			Kabel CYKY-J 4x16		m	40,00			0,00
C 401	2	MAT 02	Kabel CYKY-J 5x16		m	142,00			0,00
C 401	3	MAT 03	Kabel HO7RN-J 3x2,5		m	80,00			0,00
C 401	4	MAT 04	Kabel HO7RN-J 3x4		m	170,00			0,00
	5		Kabel CYKCY-O 2x6		m	730,00			0,00
	5		Kabel CYKCY-O 2x6		m	380,00			0,00
	6		Svítlidlo - reflektor pro montáž na sloup VO, slavnostní osvětlení radnice, Contrast R1 150 W 230V HIT/G12		kus	2,00			0,00
	7		Zásuvka 230V/16A IP 54, vč. krabice, povrchová montáž na fasádu		kus	1,00			0,00

	8		Svitídllo - reflektor pro montáž na sloup VO, slavnostní osvětlení radnice, Contrast R1 LR3	kus	1,00		0,00
	9		Svitídllo - reflektor pro montáž na sloup VO, slavnostní osvětlení radnice, Contrast R1 LR2	kus	1,00		0,00
	10		Reproduktor pro obecní rozhlas - SC 50AH reproduktor se zvukovodem, 30W/100V, 90-15 000 Hz, 98 dB	kus	7,00		0,00
	10		Reproduktor pro obecní rozhlas - SC 50AH reproduktor se zvukovodem, 30W/100V, 90-15 000 Hz, 98 dB	kus	3,00		0,00
	11		Atypický dělený rozvaděč - samostatné stojící pilíř, osazený přístroji: 4x OPVA 22-3 pojistkový odpínač, osazený PV22 20A gG; 1x APN-63-3, vypínač třípolový, 63A; 1x proudový chránič DX-63A/100mA; 1x jistič třípolový, LPN 40A; 2x jistič jednopólový, LPN 10A; 1x jistič jednopólový, LPN 16A	kus	1,00		0,00
	12		Rozpojovací jističí skříň pro veřejné osvětlení, jmenovité napětí 230/400V, 50Hz, do 16A. Přívodní vedení Cu-Al do 500 mm2. Přístrojová výzbroj 12x FH 000 + PEN RF 4:3	kus	2,00		0,00
	12		Připojení místního rozhlasu v budově bývalého městského úřadu, demontáže podhledů, průrazy stropem, připojení, odzkoušení	kpl	1,00		0,00
	13		Úprava rozvaděče na staré radnici	kus	1,00		0,00
	14		Přesunutí rozvaděče VO u zahrádky hotelu Labuť	kus	1,00		0,00
			Rezerva na propojení VO k Doležalovu náměstí, vč. zemních prací	m	25,00		0,00
C 401	13	MAT 11	Kabelová spojka NN -24-M	kus	1,00		0,00
C 401	14	MAT 12	Zemniční pásek FeZn 30x4	m	20,00		0,00
C 401		Celkem za	M21 Elektromontáže				0,00
			Úprava stávajícího rozvaděče "RH"				
C 401	Díl: M21a		Úpravy rozvaděčů				
C 401	30 01		Jistič jednopólový 10B/1, 10A	kus	1,00		0,00
C 401	31 02		Jistič jednopólový 50B/1, 5,0A	kus	1,00		0,00
C 401		Celkem za	M21a Úpravy rozvaděčů				0,00
C 401	Díl: M46		Zemní práce při montážích				
C 401	33 460010024RT3		Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,08		0,00
C 401	34 460200154RT2		Výkop kabelové rýhy 35/70 cm, hor.4 ruční výkop rýhy	m	120,00		0,00
C 401	35 460200284RT2		Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	50,00		0,00
C 401	36 460420022RT1		Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm	m	170,00		0,00
C 401	37 460490012RT1		Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	170,00		0,00
C 401	38 460570154R00		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhuťněním	m	120,00		0,00
C 401	39 460570284R00		Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhuťněním	m	50,00		0,00
C 401	40 460600001RT2		Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	3,10		0,00
C 401	41 460600002R00		Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	100,00		0,00
C 401	43 MONT 02		Připrava pro osazení skříňe V.O.	kus	3,00		0,00
C 401	45 MAT 02		Chránička PVC d= 63	m	30,00		0,00
			Chránička PVC d= 63	m	480,00		0,00
C 401		Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				0,00
C 401	Díl: VRN		VRN				
C 401	46 xxxx		VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD	kpl	1,00		0,00
C 401		Celkem za	VRN				0,00
			CELKEM				0,00

Objekt :		Posun stávajícího nadzemního hydrantu				
PŘEHLED		CELKEM				
C 302	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
C 302	Díl: 1		Zemní práce			0,00
C 302	1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,20	0,00
C 302	2	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	5,40	0,00
	x5		Ruční odkopání potrubí a dočištění výkopu	m	2,20	0,00
C 302	5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	5,40	0,00
C 302	9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	5,40	0,00
C 302	11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	0,90	0,00
C 302	12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,64	0,00
C 302	13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,90	0,00
C 302	14	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	T	1,71	0,00
C 302		Celkem za	1 Zemní práce			0,00
C 302	Díl: 8		Trubní vedení			
	x1		Montážní práce (3 osoby)	hod	11,50	0,00
	x2		Spojovací a těsnící materiál	soubor	1,00	0,00
	x3		TP litinový kus 80/250	kus	1,00	0,00
C 302	54	404-44002	Orientační tabulka na plotě, zdi	kus	1,00	0,00
C 302		Celkem za	8 Trubní vedení			0,00
C 302	Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
	x4		Přesun hmot, trub. vedení lit. obsypaná štěrkopískem, materiál	t	2,14	0,00
C 302		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			0,00
C 302	Díl: M21		Elektromontáže			
C 302	67	210800625R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně	m	8,40	0,00
C 302		Celkem za	M21 Elektromontáže			0,00
C 302	Díl: M46		Zemní práce při montážích			
C 302	69	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,50	0,00
C 302		Celkem za	M46 Zemní práce při montážích			0,00
C 302	Díl: VRN		VRN			
C 302	70	xxxx	VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD	kpl	1,00	0,00
C 302		Celkem za	VRN			0,00
		CELKEM				
		0,00				

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou					Rozpočet:	
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PŘEHLED			CELKEM					
	Objekt :		Přemístění rozcestníku a posun stávajících hodin					
	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl:		Bourání konstrukcí					
		961043111R00	Bourání základů z betonu prostého		m3	0,46		
			Celkem za					
C 101	Díl:	27	Základy					
C 101	36	275313511R00	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15)		m3	0,46		
C 101			Celkem za					
	Díl:		Odkopávky a prokopávky					
		131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných zeminách tř. 3		m3	2,18		
C 101	17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m		m3	2,18		
			Celkem za					
	Díl:		Přípravné a přidružené práce					
			demonitáž hodin (odstranění reklamy a ciferníku)		hod	3,00		
			zpětná mříž ciferníku a reklamy		hod	3,00		
			Práce geodeta		kus	1,00		
			Celkem za					
C 101	Díl:	99	Přípravné a přidružené práce					
C 101	97	998223011R00	Staveništní přesun hmot					
C 101			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený		t	2,02		
C 101			Celkem za					
PŘEHLED			CELKEM					

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou				Rozpočet:	
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PŘEHLED		CELKEM					
Předtřídění zemin ve výkopech na základě posudku geologa							
C 301	Objekt :		C 301 Přípojka kanalizace ke kašně - C 302 Přípojka kanalizace a vody k pítku				
C 302							
C 301	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
C 301	Díl:		Zemní práce				
C 301	1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3			
C 301	3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3			
C 302	5	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3			
C 302	3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3			
			Hloubení v hornině tř. 3	m3	37,08		
C 301	2	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3			
C 301	4	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3			
C 302	4	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3			
C 302	6	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3			
			Hloubení v hornině tř. 4	m3	25,85		
			Hloubení v hornině tř. 5	m3	40,08		
			Hloubení v hornině tř. 6	m3	27,55		
C 301		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			
C 302		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3			
		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	39,78		
		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	20,94		
		161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	43,28		
		162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	21,97		
			Práce geologa	kpl	1,00		
C 301	Celkem za		Zemní práce				
C 302							

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou				Rozpočet:	
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PRŮHLÉD			CELKEM				
Objekt :			Nápojení na ulici Nádražní + pod ČSOB				
C 101	Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
C 101	11	919735111R00	Řezání stávajícího živícného krytu tl. do 5 cm	m	22,00		
C 101	6	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živícného tl.5 cm	m2	21,50		
C 101	7	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živícného tl.15 cm	m2	21,50		
C 101		Celkem za	Přípravné a přidružené práce				
C 101	Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
C 101	29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	21,50		
C 101		Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				
C 101	Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
C 101	62	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl.15 cm	m2	21,50		
C 101	61	564801112R00	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	36,50		
C 101		Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
C 101	Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
C 101	65	591112000R00	Kladení dlažby z kostek kam drob	m2	36,50		
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				
C 101	Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
			Odvoz a uložení asf.	t	7,42		
			Naložení, doprava, složení kostek	t	6,00		
C 101	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	6,13		
C 101		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
C 101	Díl:		VRN				
C 101	107	xxxx	VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD	kpl	1,00		
C 101		Celkem za	VRN				

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou					Rozpočet:	
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PŘEHLED			CELKEM					
Objekt :								
Liniové schodiště								
C 101	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
C 101	Díl: 43		Schodiště - původní návrh					
C 101	48	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)		m3			
C 101			Položka je určena pro železobeton stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky.					
C 101			Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.					
C 101			Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky.					
C 101			liniové schodiště:4,4*122,5*0,001*1,1			0,59		
C 101	50	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených		m			
C 101			V položce jsou zakalkulovány náklady na vyspárování styčných spár, na provizorní dřevěné zábradlí a dočasné zakrytí stupnic prkny.					
C 101	51	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení		m2			
C 101			Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu.					
C 101			Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
C 101	52	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění		m2			
C 101			Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu.					
C 101			Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
C 101	53	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení		m2			
C 101			Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu.					
C 101			Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
C 101	54	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění		m2			
C 101			Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu.					
C 101			Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
C 101			Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
Celkem za			43 Schodiště - původní návrh					
C 101	Díl: 43		Schodiště - nový návrh					
C 101			Schodišťové konstrukce, železobeton B 25 (C 20/25)		m3	14,63		
C 101			Lože kamenných stupňů z bet. mazaniny C (30/37) o tl. 100 mm		m3	4,61		
C 101	50	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených		m	128,60		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou				Rozpočet:	
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		434191421R01	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených do lože z bet.mazaniny		149,00		
C 101	51	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	55,26		
C 101	52	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	55,26		
C 101	53	434351145R00	Bednění stupňů křivočarých - zřízení	m2	28,42		
C 101	54	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	28,42		
			Stupeň schod. 150x300x1000 rovná podstupnice	kus	13,60		
			Stupeň schod. 150x320x1000 rovná podstupnice	kus	47,00		
			Otrysání stávajících stupňů v délce	m	149,00		
C 101		Celkem za	43 Schodiště - původní návrh				

PREHLÉD	CELKEM
---------	--------

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou					Rozpočet:	
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PŘEHLED			CELKEM					
Objekt :		Změna technologie kašny						
Objekt :		Technologie kašny						
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
1	FR-E740-026SC-EC 0,75K	Fr.menic 0,75kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz		ks	2,00			
2		Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič		ks	2,00			
3		Rozvaděč pro frekvenční měniče		ks	1,00			
4		Rozšíření řídicího systému		kompl.	1,00			
5		Elektroinstalační práce		kompl.	1,00			
6		Elektroinstalační materiál		kompl.	1,00			
		Elektromontáže						
Celkem za		M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení						
Díl: M35		Montáž čerpadel, kompresorů						
7	315111114	Montáž technologie		kompl.	1,00			
8	03511234	Tlakové zkoušky		hod	1,00			
9	03511235	Uvedení do provozu		hod	1,00			
Celkem za		M35 Montáž čerpadel, kompresorů						
Díl: M99		Ostatní dodávky a práce "M"						
10	570221	Čerp. BADU Speck 709, 400V		ks	2,00			
11		navýšení ceny za trysku Kometta 15-17		kompl.	1,00			
12		prodloužení strojovny o 200mm		kompl.	1,00			
13	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16		ks	16,00			
14	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC		ks	10,00			
15	0216600050	T-kus D50/90°lep. PVC		ks	2,00			
14	0225605032	Redukce kr.D 50x32 PVC		ks	2,00			
15	02718	Tr PVC D200,dl.5m,PN 10		ks	1,00			
16	02709	Tr PVC D50,dl.5m, PN 10		ks	16,00			
15	0560050	Kohout kulový D 50 PVC		ks	4,00			
16	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC		ks	2,00			
		Koordinální činnost zhotovitele		kpl.	1,00			

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou				Rozpočet:		
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Celkem za	M99 Ostatní dodávky a práce "M"					
C 702	Díl: 1		Zemní práce					
	1		Přiložení geotextilie k šachtě technologie kašny vč.zemních prací	kpl.	1,00			
C 702	2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,24			
C 702	3	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	0,72			
C 702	4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	0,96			
C 702	5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,96			
C 702	6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,96			
C 702		Celkem za	Zemní práce					
C 702	Díl: 27		Základy					
C 702	8	271531111RL4	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Vysočina	m3	0,26			
C 702	10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	0,30			
C 702	13	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,00			
	15		Změna tvaru a materiálu lemování pro žláby pod kašnou	kg	350,89			
C 702		Celkem za	27 Základy					
C 302	Díl: 8		Trubní vedení					
C 302	37	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00			
C 302	53	55244344	Poklop studniční bez větr. hlavice 600x600	kus	1,00			
C 302		Celkem za	Trubní vedení					
PŘEHLED			CELKEM					

Objekt :		Zachování nalezené původní studny					ZL 13	
PŘEHLED		CELKEM						
C 101	Objekt :	C 101 Rekonstrukce povrchů						
C 101	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
C 101	Díl:	13	Hloubené vykopávky					
C 101		Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
C 101	Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací					
	73	591112000R00	Kladení dlažby z kostek kam. drob		m2			
	74	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene, lože z kam. těž. do 5cm		m2		1,13	
	75	59-M1	Kamenná deska řezaná		m2		1,15	
	76	59-M2	Reliefní dlažba CD		m2		1,80	
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací					
C 101	Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
	84	917461111R00	Osazení stoj. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5		m		15,10	
	90	58380211	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm		m		9,50	
	91	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm		m		3,25	
	91-2	M2	Obrubník oblouk R = 1,25-3,0 m		m		2,36	
C 101		Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci					
C 101	Díl:		97 přesun hmot					
	97	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný		t		53,65	
C 101		Celkem za	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný					
C 101	Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
	X4		D+M Mříž s otevíravým dílem a rámem upevněným po obvodu na ocelový L profil		kus		1,00	
C 101		Celkem za	767 Konstrukce zámečnické					
C 101	Díl:		VRN					
	107	xxxx	VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD		kpl		1,00	
C 101		Celkem za	VRN					
C 301	Díl:	M21	Elektromontáže					
	X1		Elektrická přípojka k osvětlení studny		kpl		1,00	
	X2		Světlo contrast pinspot		kus		1,00	
C 301		Celkem za	M21 Elektromontáže					
C 301	Díl:		VRN					
	61	xxxx	VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD		kpl		1,00	
C 301		Celkem za	VRN					

Objekt:		Zachování nalezené původní studny					ZL 13	
PREHEB		CELKEM						
C 101	Objekt:		C 101 Rekonstrukce povrchů					
C 101	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
C 101	Díl: 13		Hloubené vykopávky					
C 401	Díl: M46		Zemní práce při montážích cca					
C 401	34	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4 ruční výkop rýhy		m	12,00		
C 401	36	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm		m	12,00		
C 401	37	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm		m	12,00		
C 401	38	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 4, se zhutněním		m	12,00		
C 401	Celkem za		M46 Zemní práce při montážích cca					
C 401	Díl:		VRN					
C 401	46	xxxx	VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD		kpl	1,00		
C 401	Celkem za		VRN					
C 701	Díl: 799		Ostatní					
	20	001	Montáž MOB 01		kus	2,00		
	21	002	Spodní stavba MOB 01		kus	2,00		
C 701	45	MOB 01	Lavička, ocelová konstrukce, sedák i opěrka dl. 1,5 m trop.dřevo, s opěradlem a područkami		kus	2,00		
C 701	Celkem za		799 ostatní					
701	Díl:		VRN					
701	36	xxxx	VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD		kpl	1,00		
701	Celkem za		VRN					
PREHEB		CELKEM						

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba :		074 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Žďár nad Sázavou				Rozpočet:		
Objekt	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
PŘEHLED			CELKEM					
Objekt :		Bourání ŽB základu pod bývalým pomníkem						
	P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
C 101	Díl: 96		Bourání konstrukcí					
		961055111	Bourání základů ze ŽB		m3	54,88		
		979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot		t	54,88		
C 101			Celkem za					
C 101	Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
C 101	103	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	115,24		
C 101	104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	576,20		
C 101	106	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí		t	115,24		
C 101			Celkem za					
C 301	Díl: 1		Zemní práce					
C 301	10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3	54,88		
C 301			Celkem za					
PŘEHLED			CELKEM					

Objekt :	Přeložka kabelů PVSEK v majetku O2 , změna zpevněné plochy						0,00
PŘEHLED	CELKEM						
přeložka kabelů O2							
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky						
C 302	2	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	12,96		0,00
		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,96		0,00
			Odstranění nefunkčních kabelů + pomocné práce	soubor	1,00		0,00
			Ruční odkopání kabelu	m	21,00		0,00
		12 Odkopávky a prokopávky					0,00
Díl: 16	Přemístění výkopku						
C 101	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,96		0,00
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,96		0,00
		16 Přemístění výkopku					0,00
Díl: 17	Konstrukce ze zemin						
C 401	37	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	29,00		0,00
C 401	36	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm	m	29,00		0,00
C 303	21	58337320	Štěrkopisek frakce 0-8 C	T	6,48		0,00
		17 Konstrukce ze zemin					0,00
C 101	Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
			Výšková úprava poklopů šachet v majetku O2	ks	3,00		0,00
C 303	18	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů	m3	6,48		0,00
			Provedení geodetického zaměření přeložky kabelu	kus	1,00		0,00
		18 Povrchové úpravy terénu					0,00
	Díl:	VRN					
			VRN viz. rekapitulace rozpočtu u SOD	kpl	1,00		0,00
		VRN					0,00
		CELKEM					0,00
změna zpevněné plochy							
C 101	Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
C 101	59	564251113R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkoříť 0-63 mm	m2			0,00
C 101	60	564271111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkoříť 0-63 mm	m2			0,00

C 101	59	564251113R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 0-63 mm	m2	21,73		0,00
C 101	60	564271111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 0-63 mm	m2	21,73		0,00
C 101	11	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	5,30		0,00
C 101	6	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	21,73		0,00
			Odvoz a uložení asf.	t	2,50		0,00
C 101		Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00
C 101	Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
C 101	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene, lože z kam.těž do 5cm	m2			0,00
C 101	75	59-M1	Kamenná deska řezaná	m2			0,00
C 101	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene, lože z kam.těž do 5cm	m2	21,73		0,00
C 101	75	59-M1	Kamenná deska řezaná	m2	21,73		0,00
C 101	84	917461111R00	Osazení stoj. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	5,30		0,00
C 101		Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				0,00
C 801	Díl: 1		Zemní práce				
C 801	3	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	5,03		0,00
C 801		Celkem za	1 Zemní práce				0,00
C 801	Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
C 801	27	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	26,45		0,00
C 801	33	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	26,45		0,00
C 801	36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	2,50		0,00
C 801	38	111 44VD	Travníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem	kg	2,50		0,00
C 801		Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				0,00
			CELKEM				0,00

Objekt :	Zahrádka Pokorný - změna zpevněné plochy					CELKEM		0,00	
PŘEHLED									
změna zpevněné plochy									
	Díl: 12	Odkopávky a prokopávky							
C 702	2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	36,21			0,00	
	Celkem za		12 Odkopávky a prokopávky						0,00
	Díl: 16	Přemístění výkopku							
C 101	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	36,21			0,00	
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	36,21			0,00	
	Celkem za		16 Přemístění výkopku						0,00
C 101	Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
C 101	59	564251113R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 17 cm šěrkořtř 0-63 mm	m2	78,10			0,00	
C 101	60	564271111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 25 cm šěrkořtř 0-63 mm	m2	78,10			0,00	
C 101	Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						0,00
C 101	Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
C 101	68	594111111R00	Kladení dlažby z lom. kamene,lože z kam.těž.do 5cm	m2	78,10			0,00	
C 101	75	59-M1	Kamenná deska řezaná	m2	78,10			0,00	
			Demontáž osazených krajníků, s opěrou, lože z BP 12,5 , očištění krajníků	m	24,20			0,00	
C 101	Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací						0,00
C 801	Díl: 18	Povrchové úpravy terénu							
C 701	51	MOB 07	Ochranná mříž ke stromu, čtvercový půdorys roštu strana 1 600 mm, ocelová konstrukce, bez mříže na ochranu kmene, s otvory max. 15 mm, ocelová konstrukce zinkovaná + práškový vypalovací lak (RAL 9007)	kus	3,00			0,00	
C 701	32	013	Montáž MOB 07	kus	3,00			0,00	
C 701	33	014	Spodní stavba MOB 07	kus	3,00			0,00	
C 801	27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2				0,00	
C 801	33	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2				0,00	
C 801	36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg				0,00	
C 801	38	111 44VD	Trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem	kg				0,00	
C 801	Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu						0,00
CELKEM									0,00

Objekt :	Pivovarský sklep - podzemní prostor				
PREHLED				CELKEM	0,00
C 301	Díl: 1	Zemní práce			
	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	18,00	0,00
C 302	12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,82
		58344197	Štěrkodrt frakce 0-63 - zhutnitelný materiál	t	150,88
			Odstanění I profilů	soubor	1,00
C 301		Celkem za	Zemní práce		0,00
			Bourací práce		
			Sonda pro statika	soubor	1,00
		962052211	Bourání zdíva ze ŽB	m3	30,02
		963012520	Bourání stropů	m3	12,27
		Celkem za	Bourací práce		0,00
	Díl: 12	Odkopávky a prokopávky			
		131201101R00	Hloubení rýh do 600 mm hornina tř. 3	m3	24,40
		Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky		0,00
	Díl: 16	Přemístění výkopku			
C 101	21	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	24,40
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	24,40
		Celkem za	16 Přemístění výkopku		0,00
C 101	Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			
			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		
			Odstanění nánosu zeminy na stropní konstrukci	soubor	1,00
C 101		Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		0,00
			CELKEM		0,00

Objekt :	ZL_18 Uprava okolí morového sloupu	ZL 18	0.00
CELKEM			0.00

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

03

od:

Dne :

30.04.14

1) Obsah změny

Sanací pláně, provedena odkopáním 200mm stávajícího terénu a nahrazením štěrkopískem frakce 0/63. Plocha sanace 494,5 m².

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel

V situaci I.etapy s vyznačením plochy se sanací pláně, která bude provedena odkopáním 200mm stávajícího terénu a nahrazením štěrkopískem frakce 0/63, s odvozem a uložením zeminy na skládku Jamská (do 2km).

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

Cena tohoto změnového listu

0,00

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

04

od:

Dne :

11.05.14

1) Obsah změny

Přeložka kabelu O2. Kolize vedení s trasou krajníků.

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel

Přeložka kabelu PV SEK v majetku Telefoniky, které se v délce 12,5 m, které je v kolizi s nově osazovanými kamennými krajníky, tj. krajníky by byly přímo nad vedením (viz i situace), což správce sítě jednoznačně odmítl. Naštěstí byl přístupný tomu, že tedy se o 40 cm přeloží. Znamená to odkopání stávajícího vedení 2xHDPE + 2x kabel (viz foto) v hloubce cca 40-50 cm pod terénem, výkop nové, souběžné rýhy š.40cm, hloubky 50cm, podsyp, obsyp, zásyp, cihla, páska, zaměření.

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

0,00

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
☐ Zhotovitel
☐ Projektant
☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

05

od:

Dne :

17.05.14

1) Obsah změny

Úprava projektové dokumentace VO, doplnění rozvodů pro městský rozhlas a rozvody NN

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDĚŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

06

od:

Dne :

28.06.14

1) **Obsah změny**

Posun stávajícího nadzemního hydrantu

2) **Podnět předložený kým (přiložte detailní popis)**

Zhotovitel

Při vytyčení základů ramy se zjistilo, že stávající nadzemní hydrant na vodovodním řadu je v prostoru rampy, je nutné ho přeložit do chodníku mimo rampu. Posun cca o 1,5 m směrem k budově banky, 30 cm od hrany základu. K realizaci bylo nutné, hydrant a potrubí odkopat, odmontovat stávající TP litinový kus od řadu a nahradit jej za nový vč. těsnění a spojovacích prvků, osadit patkové koleno pod hydrantem a zabetonovat, namontovat sestavu hydrantu, pak obsypat, hydrant zaizolovat a celé potrubí znovu obsypat a zasypat.

3) **Přehled nákladů (v Kč bez DPH)**

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

Cena tohoto změnového listu

0,00

Nová cena díla

0,00

4) **Dopad na měnu termínů**

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) **Dopad na změnu projektu**

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) **Dopad na užívání**

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) **Poznámka / Komentáře**

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

07

od:

Dne :

02.06.14

1) Obsah změny

Posun turistického rozcestníku a hodin

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Investor - Město Žďár n/S

Posun tur. Rozcestníku (tabule cca 3x1,5 m na dvou nožkách)...popis prací- vykopat ven, rozbít betonové základy kolem nožek, přesunout o cca 50m, vykopat 2 nové jámy pro základy, osadit zabetonovat a posun hodin, kde byla demontáž hodin (odstranění reklamy a ciferníku), vykopání celých hodin ven, rozbítí betonu základu, očištění, výkop nové jámy pro základ, osazení a zabetonování, zpětná mtž ciferníku a reklamy.

3)

Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00

0,00

Nová cena díla

4)

Dopad na měnu termínů

"Ano"

Popsat dopad na termíny příp. "Ne"

5)

Dopad na změnu projektu

"Ano"

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne"

6)

Dopad na užívání

"Ano"

Popsat dopad na užívání příp. "Ne"

7)

Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDĚŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

09

od:

Dne :

24.06.14

1) **Obsah změny**

Předtřídění zemin ve výkopech na základě posudku geologa

2) **Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)**

Zhotovitel

Na základě zadání firmy GREMIS byla v měsících 4-6/2014 provedena dokumentace horninového materiálu a potažmo horninového masivu obnaženého výkopy pro kanalizaci a vodovod, prováděných na Náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Dokumentace byla provedena především prostřednictvím makroskopických biotitických rul a migmatitů přev. páskových a zvětralinového pláště s krytem svahovin a mnohdy i četnými navážkami. Dokumentační práce byly provedeny na základě odborné geologické způsobilosti a erudice zpracovatele v souladu s platnými normami. Objekty C 301 a C 302 dle projektové dokumentace, zpracovatel RNDr. František Kratochvíl.

3) **Přehled nákladů (v Kč bez DPH)**

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

0,00

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla

0,00

4) **Dopad na měnu termínů**

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) **Dopad na změnu projektu**

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) **Dopad na užívání**

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) **Poznámka / Komentáře**

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
☐ Zhotovitel
☐ Projektant
☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

10

od:

Dne :

15.07.14

1) Obsah změny

Výšková úprava komunikačního zpevnění - projektovaný a stávající stav v místě napojení na Nádražní ulici

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel

V průběhu pokládky nových povrchů na Náměstí Republiky, se v místech napojení na ulici Nádražní a pod ČSOB (podél volící VL linie) projevil výškový rozdíl mezi povrchy novými a stávajícími. Napojení na ulici Nádražní z důvodu odvodnění řešeno doplněním projektové dokumentace (viz příloha), prostor pod ČSOB pouze pozvolným přechodem od vodící linie na stávající výškovou úroveň.

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

0,00

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
☐ Zhotovitel
☐ Projektant
☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

11

od:

Dne :

18.07.14

1) Obsah změny

Změna tvaru základu pro schodišťové stupně a chybějící délka stávajících a nových kamenných stupňů

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel

Návrh liniového schodiště, oddělujícího zpevněnou plochu před starou radnicí a podél komunikace „II“ od centrálního prostoru severní části náměstí Republiky vychází z původního předpokladu maximálního využití stávajících stupňů, s uvažovaným obdélníkovým průřezem, ty ale mají trojúhelníkový tvar, nebo byly řešeny jako kamenné desky, což bylo zjištěno až při rozebírání schodiště během stavby.

Rozebrání schodiště před a během zpracovávání PD nebylo provedeno, ani nebyla dohledána původní projektová dokumentace, dle níž bylo původní liniové schodiště vybudováno.

Nedostatečně dimenzované základové zdivo původního schodiště zapříčinilo i poškození (vlastní vahou, provozem) stávajících schodišťových stupňů, čímž se určitý počet pro zpětné osazení stal nepoužitelným.

Přepočet nákladů změny.

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

12

od:

Dne :

24.06.14

1) Obsah změny

Změna technologie kašny

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

Změna z důvodu požadavku objednatele na rozšíření funkce fontány (zvýšení počtu vodních okruhů a čerpadel=zvětšení jímky strojovny technologie) a zajištění neprodyšné přepážky mezi retenční a technologickou částí jímky strojovny

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

0,00

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
☐ Zhotovitel
☐ Projektant
☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDĚŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

13

od:

Dne :

02.06.14

1) Obsah změny

Zachování nalezené původní studny

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

14

od:

Dne :

19.07.14

1) Obsah změny

Bourání ŽB základu po bývalým pomníkem

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel

Stávající základ pod původním sousoším je podle projektové dokumentace situován do plocha komunikace IV - horní parkoviště a proto jej bylo nutno celý odstranit. Rozsah bouracích prací je však mnohem větší než co popisuje výkaz výměr projektové dokumentace, navíc se nejedná o prostý beton, ale silně vyztužený železobeton (viz fotodokumentace)

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

0,00

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

15

od:

Dne :

21.07.14

1) Obsah změny

Přeložka kabelů PVSEK v majetku O2 , změna zpevněné plochy

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel

Přeložka kabelů PV SEK v majetku Telefoniky v prostoru plochy před budovou bývalého Městského úřadu. Stávající kabely se nacházejí na jiné pozici než předpokládala projektová dokumentace a zasahují do prostoru výsadby nových stromů a patek pro stožáry nového veřejné osvětlení náměstí.

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

0,00

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

16

od:

Dne :

03.08.14

1) Obsah změny

Zahrádka U Labutě - změna zpevněné plochy

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Objednatel Město Žďár n/S

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

Cena tohoto změnového listu

0,00

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

17

od:

Dne :

29.07.14

1) Obsah změny

Pivovarský sklep - podzemní prostor

2) Podnět předložen kým (přiložte detailní popis)

Zhotovitel

Na základě stanoviska statika je nutno odstranit stávající pivovarský sklep, který se nachází pod zpevněnou plochou náměstí - viz. přílohy

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla

0,00

Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni

0,00

Cena tohoto změnového listu

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
☐ Zhotovitel
☐ Projektant
☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY VE ŽDÁŘE NAD SÁZAVOU

ZMĚNOVÝ LIST č.:

18

od:

Dne :

12.08.14

1) Obsah změny

Úprava soklu a sloupků morového sloupu

2) Podnět předloženým (přiložte detailní popis)

Investor-Město Žďár n/S

Na základě jednání s PÚ a OPP MěÚ Žďár nad Sázavou bylo rozhodnuto o vyrovnání stávajícího soklu pod balustrádou morového sloupu a narovnání sloupků kolem morového sloupu. Postup opravy pod dohledem restaurátora. Kamenné sokly byly podkopány, vyrovnány a podezděny kamenným zdivem, sloupky byly znovu osazeny do připravených skruží a obsypány drtí 8-16mm.

3) Přehled nákladů (v Kč bez DPH)

Původně sjednaná cena díla
Odsouhlasené změny ceny díla ke dnešnímu dni
Cena tohoto změnového listu

0,00
0,00
0,00

Nová cena díla

0,00

4) Dopad na měnu termínů

Popsat dopad na termíny příp. "Ne" "Ano"

5) Dopad na změnu projektu

Popsat dopad na projekt (plánování) příp. "Ne" "Ano"

6) Dopad na užívání

Popsat dopad na užívání příp. "Ne" "Ano"

7) Poznámka / Komentáře

Zde vložte ostatní doplňující komentáře

Schválení do:

Zkratka	Datum	Schválení	Honorář

- ☐ Investor
- ☐ Zhotovitel
- ☐ Projektant
- ☐ TDI

Schválení investorem

Datum

Podpis