

# Změna stavby oproti PD - Město Žďár nad Sázavou

## ( ZMĚNOVÝ LIST )

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             |                    |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>Stavba:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Městská třída - část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou |             | <b>Evid. číslo</b> |              |
| <b>Oznámení změny:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             | 1                  |              |
| Navrhuje:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum vzniku požadavku:                             |             |                    |              |
| Zhotovitel stavby         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.06.2020                                          |             |                    |              |
| Popis změny:              | 1. Prodloužení hloubkové drenáže DN 100 přes křižovatku do pěší zóny                                                                                                                                                                                              |                                                     |             |                    |              |
|                           | 2. Propojení nově vybudovaných litinových lapačů na stávající dešťové svody litinovým potrubím LT100/1000.                                                                                                                                                        |                                                     |             |                    |              |
|                           | 3. Ukotvení stromů ke kari sítím, provedení závlivky a odborný dohled nad péčí o stromy do předání stavby.                                                                                                                                                        |                                                     |             |                    |              |
|                           | 4. Prodloužení STL plynovodu do pěší zóny                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |             |                    |              |
|                           | 5. Odkop nevhodné zeminy v pláni komunikace a její výměna za štěrkopísek frakce 0-63 hutněným po vrstvách.                                                                                                                                                        |                                                     |             |                    |              |
|                           | 6. Provedení veřejného osvětlení v celé ulici Husova.                                                                                                                                                                                                             |                                                     |             |                    |              |
|                           | 7. Přesun pojistkových skříní z ulice Husova a navíc montáž 1 ks svítidla.                                                                                                                                                                                        |                                                     |             |                    |              |
|                           | 8. Oprava kamenného tarasu u č.p 600/22 po provedené demontáži nevzhledných pojistkových skříní.                                                                                                                                                                  |                                                     |             |                    |              |
| Důvod změny:              | 1. Požadavek SVAK, aby bylo možno provést napojení hloubkové drenáže v rámci realizace další etapy stavby "Městská třída, Nádražní, Žďár nad Sázavou" bez nutnosti zásahu do nově vybudované křižovatky.                                                          |                                                     |             |                    |              |
|                           | 2. Požadavek investora ke sjednocení napojení dešťových svodů z různých materiálů a dimenzí z estetického hlediska a zvýšené odolnosti svodů při zimní údržbě.                                                                                                    |                                                     |             |                    |              |
|                           | 3. Výsadbu stromů nelze provést v letních měsících a v rozpočtu bylo počítáno pouze s výchovným řezem a jednou závlivkou. Péče o stromy do předání celé stavby v termínu do 31.7.2020 a jejich bezpečné ukotvení a zajištění stability vůči povětrnostním vlivům. |                                                     |             |                    |              |
|                           | 4. Možnost napojení plynovodu v rámci realizace další etapy stavby "Městská třída, Nádražní, Žďár nad Sázavou" bez nutnosti zásahu do nově vybudované křižovatky. Požadavek na výstavbu STL plynovodu v pěší zóně byl vznesen až po odevzdání PD.                 |                                                     |             |                    |              |
|                           | 5. Nevyhovující statické zatěžovací zkoušky v pláni komunikace na stávajícím povrchu (viz. protokoly zkoušek v příloze).                                                                                                                                          |                                                     |             |                    |              |
|                           | 6. Požadavek investora - OKS, rozšíření zakázky o kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v celé ulici Husova.                                                                                                                                                 |                                                     |             |                    |              |
|                           | 7. Provedené práce nebyly obsaženy v PD ulice Nádražní a ulice Husova.                                                                                                                                                                                            |                                                     |             |                    |              |
|                           | 8. Požadavek investora k přesunu pojistkových skříní z ulice Husova z estetického hlediska.                                                                                                                                                                       |                                                     |             |                    |              |
| Stanovisko projektanta    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             |                    |              |
| Vliv na dodržení termínu: |                                                                                                                                                                                                                                                                   | není                                                | Jiné vlivy: |                    | nejsou známy |


### Návrh ocenění změny:

| Položka                    | Popis | Množství | Jednotka | Jedn. cena        | Nárůst(+)<br>Úspora(-) | Celková cena |
|----------------------------|-------|----------|----------|-------------------|------------------------|--------------|
| viz příloha                |       |          |          |                   |                        |              |
|                            |       |          |          |                   |                        |              |
|                            |       |          |          |                   |                        |              |
| Celková změna ceny bez DPH |       |          |          | + 1 253 164,76 Kč |                        |              |

### Přílohy:

samostatný kalkulační list  
fotodokumentace  
protokoly o statických zatěžovacích zkouškách

### Potvrzení změny ( bez schválení investora neplatné ):

|                              |                                                                                                |                                   |                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpovědný projektant:</b> |             | <b>Technický dozor investora:</b> |  |
| <b>Datum:</b>                | 23.06.2020                                                                                     | <b>Datum:</b>                     | 23.06.2020                                                                            |
| <b>Zhotovitel:</b>           | a vodárenská, a.s.<br>Beranových 698<br>199 00 PRAHA - Letňany<br>IČ: 25531428 DIČ: CZ25531428 | <b>Zástupce investora:</b>        |                                                                                       |
| <b>Datum:</b>                | 23.06.2020                                                                                     | <b>Datum:</b>                     | 23.06.2020                                                                            |

**EPL Building s.r.o.**  
Inženýrská činnost ve výstavbě  
Imhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sáz.  
IČ: 07750056 DIČ: CZ07750056