

## **Příloha č.1 – Soupis změn oproti předchozí projektové dokumentace pro provedení stavby**

### SO104 Hřiště pro streetball

- 1) Zvětšení hřiště pro streetball o 1 m na severní straně.
- 2) Posun opěrné zdi nad hřištěm pro streetball.
- 3) Posun vsakovací galerie 2 o 1 m směrem od hřištěm pro streetball, na ní nestála opěrná zeď.

### SO105 Hřiště pro parkour

Dopřesnění.

### SO107 Fitpark

Došlo ke zmenšení ploch. Plocha pod mostem byla ponechána do rezervy.

Doplnění vedení optického/metalického vedení pro komerční připojení z distribučního rozvaděče a kamerový systém dle požadavků investora. Dále budou osazeny 3 kamery na stožárech v rámci areálu viz koordinační situace.

Nové kabelové vedení bude řešeno přípožkou optických/metalických kabelů ke kabelům elektro (AYKY 4x50), veřejného a areálového osvětlení (CYKY-J 3x2). Na toto vedení nebude zpracována dokumentace. Informace přípožce musí být předána stavebnímu úřadu.

Nový distribuční rozvaděč bude osazen vedle stávajícího rozvaděče el. do žb stěny. Před realizací žb stěny je nutné zkoordinovat velikost otvoru, aby mohli být osazeny rozvaděče vedle sebe.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 14. 06. 2024

Zpracoval: Ing. arch. Rudolf Grimm  
Ing. Josef Brukner