Revize *Schválil / Datum*

APC SILNICE s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Jana Babáka 11, 612 00 Brno
tel.: 541212423, 605204421
E-mail: martin.rambousek@apcsilnice.cz

Zodpovědný projektant	Ing. Martin Rambousek	*Formát*	A4
Vypracoval	Ing. Martin Rambousek	*Datum*	05/2023
Investor	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	*Zakázkové číslo*	770/2019
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	*Stupeň PD*	**PDPS**
AKCE: **II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská**		*Paré*	
Část: **Doklady**		*Měřítko*	
Název přílohy: **ROZBORY PAU**		*Číslo výkresu* **2**	*Revize* **0**

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká vč. křižovatky s ul. Studentská
Část:	**2. Rozbory PAU**
Název investora:	Krajská správa a údržba silnici Vysočiny, p.o.
Název projektanta:	APC SILNICE s.r.o.
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby

2. Všeobecně

Na základě Sbírky zákonů č. 130/2019 je třeba celkové množství polyaromatických uhlovodíků. Odběr i rozbory byly realizovány firmou Envirex spol. s r.o. Nové Město na Moravě.

3. Odběr vzorků

Vzhledem k rozsahu stavby byly v lednu 2022 odebrány 2 odvrty, ze kterých byly vytvořeny 2 směsné vzorky. Odrvty byly realizovány v km 0,310 v pravém jízdním pruhu a v km 0,665 v levém jízdním pruhu.

4. Rozbory

Ze získaných směsných vzorků byly provedeny v období 27.1.2022 – 8.2.2022 laboratorní rozbory. Na základě Sbírky zákonů č. 130/2019 Přílohy č. 1 Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) byly vzorky zařazeny jako ZAS-T1. protokol o zkoušce je součástí této zprávy.

05/2023 Vypracoval: Ing. Martin Rambousek