

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Cyklostezka Mělkovice - Veselíčko“
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupen: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2. PROfi Jihlava spol. s r.o.

se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

IČO : 18198228

DIČ : CZ18198228

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 318-042681/0100

zastoupen: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

Preambule

Výše uvedené strany uzavřely dne 5.8. 2019 podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Cyklostezky Mělkovice – Veselíčko, ve stupni - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizační dokumentace pro provedení stavby. Při hodnocení průběhu majetkoprávní přípravy na výrobním výboru (viz zápis z VV ze dne 6.11.2020) bylo konstatováno, že propojení trasy cyklostezky mezi sil. I/19 do obce Veselíčko je vzhledem postojí vlastníků dotčených pozemků nerealizovatelné. Proto bylo dohodnuto, že bude zpracována studie, která prověří možnosti nového vedení trasy cyklostezky do obce Veselíčko. Po vyhodnocení průchodnosti nově navržené trasy územím bude tato trasa zpracována do projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a navazujících stupňů projektové přípravy. Současně bylo dohodnuto, že předmětem studie bude i prověření možného trasování cyklostezky od ulice Jamská do Mělkovic. V ul. Jamská bude cyklostezka navazovat na již zpracovaný projekt fy Optima s.r.o. v srpnu 2017 a ukončena bude napojením na navrhovanou cyklostezku v Mělkovicích. Vzhledem k tomu, že dojde k rozšíření předmětu plnění, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Dokumentaci pro územní řízení - koncept vč. záborového elaborátu odevzdáno | 29. 06. 2020 |
| 1.2. Vyhledávací studie nové trasy cyklostezky | do 26. 02. 2021 |
| 1.3. Dokumentaci pro územní řízení – čístopis | do 90 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatel |
| 1.4. Dokumentace pro stavební povolení – koncept | do 45 dnů od podání žádosti o ÚR |
| 1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čístopis | do 90 dnů od předání konceptu DSP |
| 1.6. Realizační dokumentace stavby | do 45 dnů od podání žádosti o SP |

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1. Cena za vypracování **vyhledávací studie** je stanovena ve výši **43.500,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

Cena za projektovou dokumentaci **DÚR** je stanovena ve výši **166.500,- Kč** bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DÚR fakturovat 50% z výše uvedené částky za DÚR.

Cena za projektovou dokumentaci **DSP** je stanovena ve výši **221.000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DSP fakturovat 50% z výše uvedené částky za DSP.

Cena za projektovou dokumentaci **RDS** je stanovena ve výši **35.500,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 466.500,- Kč, bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém jednotlivém případě.

IV.2.

Veškeré uvedené ceny jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

- Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v Dodatku č. 3 neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

- I. Uzavřený Dodatek č.3 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo a je platný a účinný okamžikem podpisu.
- II. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- III. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Žďár nad Sázavou dne: 13.11.2020

Jihlava dne: 11.11.2020

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
① Žižkova 227 / 1
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18190228
DIČ: CZ18190228

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Za zhotovitele: Ing. Bohumil Kotlán
jednatel