

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

mezi následujícími smluvními stranami:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

dále jen „objednatel“

a

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.:176725996/0300

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět plnění smlouvy

Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je část stavby: **„Lávky Bránský rybník a most Tálský mlýn, Žďár nad Sázavou“** (dále jen „**smlouva o dílo**“).

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že při přepravě lávky Branská na místo montáže, které zajišťoval subdodavatel, došlo k nehodě na dálnici D1 a kompletnímu poškození lávky. Vzhledem k této skutečnosti, kterou zhotovitel neměl možnost ovlivnit není možné dokončit dílo ve sjednaném termínu. Smluvní strany se v návaznosti na tuto skutečnost dohodly na změně smlouvy o dílo, a to konkrétně čl. V. odst. 65 smlouvy o dílo, který se mění pouze v části **„Termín pro dokončení a předání díla“**, kdy se původní znění nahrazuje zněním následujícím:

Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 31.3.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Závěrečné ustanovení

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 39, konané dne 18.12.2023, a to usnesením č. 3965/2023/SRI/RM

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Následuje strana č. 2 obsahující pouze podpisy smluvních stran.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Město Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

.....
AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina, jednatel