



S m l o u v a o d í l o

D o d a t e k č . 0 1

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátillem – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR: KS v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032
Zastoupený: Ing. Walterem Spitalerem, Ing. Františkem Fryšem - jednatelem
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 169818406/0600

I.3. Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
za zhotovitele: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele S19-063-0049 ze dne 27.6.2018 na akci : „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nutné pro provedení díla a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Dalším předmětem tohoto dodatku je změna dokončení částí díla z důvodu prováděných víceprací a dále s ohledem na technologickou kázeň při provádění sportovních povrchů.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán soupisem skutečně provedených prací.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce III.2. článku III. Termín plnění – staveniště ruší a nahrazuje se novým textem:

III.2. Stanovený dílčí termín plnění:

Realizace stavebního objektu SO 01.1 – Centrální víceúčelové sportoviště

Termín realizace se posouvá do:

15. listopadu 2018

Sportovní povrchy objektu SO 01 a atletické dráhy budou provedeny do:

30. srpna 2019

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě výše uvedeného se původní text části odstavce IV.1 „cena činí“ článku IV. Cena za dílo ruší a nahrazuje se novým textem:

IV.1. Cena činí:

Cena dle SOD bez DPH:	22 400 000,00 Kč
Vícepráce / méněpráce:	293 514,60 Kč
Cena díla bez DPH:	22 693 514,60 Kč
DPH (21%):	4 765 638,07 Kč
Cena s DPH:	27 459 152,67 Kč

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek č. 01 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.


Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo číslo zhotovitele S19-063-0049 ze dne 27.6.2018 zůstávají v platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku č. 01 Smlouvy v souladu se zněním zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Přílohy: Změnové listy č.1-4

V Českých Budějovicích dne: 1.10.2018

Za zhotovitele:




Robert Běhal

Ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(na základě plné moci)



Zdeněk Liška

Ředitel oblasti Sportovní povrchy

SWIETELSKY stavební s.r.o.

(na základě plné moci)



SWIETELSKY ⑦

stavební s.r.o.


závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy

ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Pánelárny 881/II

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ve Žďáře nad Sázavou dne: - 1 - 10 - 2018

Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Navrátil

starosta města Žďár nad Sázavou

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žákova 227/1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31